

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
ГУП СО «Облводоресурс»-
«Пугачевский»

С.И.Коршунов

« 14 » 08 2017




Отчет о выполнении краткосрочных мероприятий
по доведению содержания марганца в питьевой воде
на водопроводных очистных сооружениях г.Пугачева
до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 на 14.08.2017г

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Отчет о выполнении
1	Усилить мониторинг состояния химического состава воды, подтверждая результаты исследования данными лаборатории ВОС с предоставлением данных в Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	постоянно	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В. Технолог ВОС – Муляева Э.Р.	Производится согласно утвержденного плана
2	Приобретение необходимого количества реагентов для проведения лабораторных исследований	до 16.08.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В. Борисова Н.Е.	Выполнено на 11.08.2017г
3	Приобретение и доставка пробной партии перманганата калия и кальцинированной соды	10.08.2017	ГУП СО «Облводоресурс»	Выполнено 11.08.2017г
4	Монтаж дозирующих устройств, растворных емкостей для применения раствора перманганата калия	10.08.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В.	выполнено
5	Начало применения в процессе водоподготовки перманганата калия	11.08.2017	Нач. лаборатории Трибушнина Е.С Технолог ВОС Муляева Э.Р.	выполнено
6	Увеличение количества промывок контактных осветлителей до 2 раз в сутки	09.08.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В. Технолог ВОС – Муляева Э.Р.	выполнено
7	Очистка приемной камеры Водозаборных очистных	до 11.08.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В.	Выполнено 11.08.2017г

	сооружений от грязи и ила		Нач.уч-ка ВХ Домников А.А. Гл.энергетик Уткин А.А.	
8	Очистка барабанного отделения и камеры смешения Водозаборных очистных сооружений от грязи и ила	до 29.08.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В.	
9	Восстановление тела плотины с установкой переливной трубы с верхнего бьефа и сброс промывной воды в пруд-накопитель	до 11.08.2017	Мастер КХ Сурков М.В.	выполнено
10	Поставка задвижек диам. 600мм-2шт для замены на контактном осветлителе №6 на ВОС	до 18.08.2017	Нач. ПТО Савранова С.С.отправить заявку 10.08.2017г	Отправлена заявка 10.08.2017г
11	Замена задвижек диам. 600мм-2шт на контактном осветлителе №6 на ВОС	до 23.08.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В. Нач.уч-ка ВХ Домников А.А.	
12	Приобретение необходимого объема перманганата калия в рамках Федерального закона № 44-ФЗ	15.09.2017	ГУП СО «Облводоресурс»	
13	Приобретение задвижек диам. 300мм-2шт для замены на контактном осветлителе №7 на ВОС в рамках Федерального закона № 44-ФЗ	30.09.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В.	Доставка задвижки д.300мм-1 шт, 11.08.2017г проведена ревизия
14	Приобретение песчано-гравийной загрузки для контактного осветлителя №7 в рамках Федерального закона № 44-ФЗ	30.09.2017	ГУП СО «Облводоресурс»	
15	Замена задвижек диам. 300мм-2шт на контактном осветлителе №7 на ВОС	до 15.10.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В. Нач.уч-ка ВХ Домников А.А.	
16	Выполнение работ по загрузке контактного осветлителя песчано-гравийной загрузкой в объеме 120 м3	до 30.11.2017	Начальник ВОС-Красуцкий Д.В.	

Главный инженер филиала
ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский»



Р.Ф.Еникеев